

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО "Эл-Транс"

И.Н.Алешин
2021г.

ГОДОВОЙ ГРАФИК
планово-периодического ремонта и ТО энергооборудования
цеха электросетей и подстанций, участка подстанций 101,102,83,60,65,66,70,73,75,6,20,10 на 2022 г.

№№ пп	Наименование оборудования и № позиции по технологической схеме	Номер позиции	Нормативы ресурса между ремонтами и ТО, %			Дата последнего текущего ремонта	График ремонтных работ и ТО												Годовая норма в часах	Годовой фонд рабочего времени (в часах)	Трудоемкость, чел/ч			
			Нормативы простоя в ремонте и ТО, ч				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал					ТР	КР	Всего	
			КР	ТР	Дата послед. КР		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	П/ст 101																							
1	ЛЭП-157 ЛР-110кВ	1с	4/72	1/72	07.09	06.13					Т/72								72	8522	118		118	
2	ЛЭП-Южная с ЛР-110кВ	2с	4/72	1/72	07.09	06.13					Т/72								72	8522	118		118	
3	Трансформатор 40МВА	1с	орез. из	1/72	07.09	06.13					Т/72								72	8432	208		208	
4	Трансформатор 40МВА	2с	орез. из	1/72	07.09	06.13					Т/72								72	8432	208		208	
5	Система шин 110кВ № 1	№ 1	8/48	4/24	05.07	06.06					К/24								24	8613		27	27	
6	Система шин 110кВ № 2	№ 2	8/48	4/24	05.07	06.06					К/24								24	8613		27	27	
7	Реакторы 6кВ	1с	8/48	4/24	08.11	07.10					Т/24								24	8620	20		20	
8	Реакторы 6кВ	2с	8/48	4/24	08.11	07.10					Т/24								24	8620	20		20	
9	Секция шин №1-3 6кВ	1-3	8/48	4/24	06.06	10.01					К/48								48	8624		16	16	
10	Секция шин №2-4 6кВ	2-4	8/48	4/24	06.06	10.01					К/48								48	8624		16	16	
11	Ввод 1с-110кВ	1с			05.07	06.13					Т/24								24	8613	27		27	
12	Ввод 2с-110кВ	2с			01.08	06.13					Т/24								24	8613	27		27	
13	Ввод 1с-35кВ	1с	8/48	4/24	08.11	06.13					Т/24								24	8613	27		27	
14	Ввод 2с-35кВ	2с	8/48	4/24	08.11	06.13					Т/24								24	8613	27		27	
15	Шинносоединительный 35кВ	5т	8/48	4/24	02.03	05.07					К/72								72	8568		72	72	
16	Трансформатор напряжения ЗНОМ-35	4Т	8/24		11.06						К/24								24	8620		20	20	
17	Трансформатор напряжения ЗНОМ-35	6Т	8/24		11.06						К/24								24	8620		20	20	
18	Ввод на п/ст 30	19т	8/48	4/24	11.11	06.06					К/48								48	8624		16	16	
19	Ввод 1с-6кВ	1с	8/48	4/24	04.06	06.13					Т/24								24	8613	27		27	
20	Ввод 2с-6кВ	2с	8/48	4/24	04.06	06.13					Т/24								24	8613	27		27	

21	Резервный ввод на п/ст 11	11Ю	8/48	4/24	06.07	11.11												48	8614		16	16
22	Шинносоединительный бкВ	10	8/48	4/24	07.06	06.10												48	8592		48	48
23	Ввод на п/ст 54	54А	8/48	4/24	08.04	06.07												48	8592		48	48
24	Ввод на п/ст 54	54Б	8/48	4/24	08.04	06.07												48	8592		48	48
25	Ввод на п/ст 36	36Б	8/48	4/24	08.04	07.02												24	8613	27		27
26	Ввод на п/ст 83	83А	8/48	4/24	11.11	02.07												48	8592		48	48
27	Ввод на п/ст 83	83Б	8/48	4/24	11.11	02.07												48	8592		48	48
28	Ввод на п/ст 80	80А	8/48	4/24	11.11	01.03												48	8592		48	48
29	Ввод на п/ст 80	80Б	8/48	4/24	01.03	06.07												24	8624		6	6
30	Ввод на п/ст 55	55А	8/48	4/24	06.03	06.07												24	8613	27		27
31	Ввод на п/ст 55	55Б	8/48	4/24	10.01	09.05												24	8613	27		27
32	Резервный ввод с п/ст 6	6Ю	8/48	4/24	07.06	04.11												24	8613		27	27
33	Секция пост тока=220В 1и2		8/48	4/24	05.10													24	8613	27		27
34	Тр-р напряжения 1 сек. 6кВ	34	8/48	4/24	06.06													24	8624		6	6
35	Тр-р напряжения 2 сек. 6кВ	34	8/48	4/24	06.06													24	8624		6	6
36	Тр-р собственных нужд	31	8/48	4/24	06.03	06.07												24	8618	22		22
37	Тр-р собственных нужд	26	8/48	4/24	06.03	06.07												24	8618	22		22
38	Секция №1 380 В	№1	8/48	4/24	07.02	07.06												24	8634		6	6
39	Секция №2 380 В	№2	8/48	4/24	07.02	07.06												24	8634		6	6
40	Авар. вентиляция в ЗРУ-35	АВ	6/48	1/24	07.08	08.13												48	8624		16	16
41	Авар. вентиляция в КРУ-6	АВ	6/48	1/24	07.08	08.13												48	8624		16	16
42	ВКЗ ЗРУ-110кВ	ВКЗ	12/24	1/24	05.08	08.13												24	8624	16		16
43	ВКЗ ЗРУ-35кВ	ВКЗ	12/24	1/24	05.08	08.13												24	8624	16		16
44	ВКЗ ЗРУ-6кВ	ВКЗ	12/24	1/24	05.08	08.13												24	8624	16		16
45	ВКЗ щита управления	ВКЗ	12/24	1/24	05.08	08.13												24	8624	16		16
46	НКЗ ЗРУ-110кВ	НКЗ	12/24	1/24	05.08	08.13												24	8624	16		16
47	НКЗ ЗРУ-35кВ	ВКЗ	12/24	1/24	05.08	08.13												24	8624	16		16
48	ВУ-М	ВУ-М	6/24	1/24	05.07	08.13												24	8624	16		16
49	ВАЗП-1		6/24	1/24	05.07	08.13												24	8624	16		16
50	ВАЗП-2		6/24	1/24	05.07	08.13												24	8624	16		16
51	НКЗ КРУ-6кВ	НКЗ	12/24	1/24	05.08	08.13												24	8624	16		16
52	НКЗ щита управления	НКЗ	12/24	1/24	05.08	08.13												24	8624	16		16
53	Щиты и сети освещения	РУ-110	6/24	1/24	07.08	08.13												24	8624	16		16
54	Щиты и сети освещения	РУ-35	6/24	1/24	07.08	08.13												24	8624	16		16
55	Щиты и сети освещения	РУ-6	6/24	1/24	07.08	08.13												24	8624	16		16
56	Щиты и сети освещения	ЩУ	6/24	1/24	07.08	08.13												24	8624	16		16
П/ст 102																						
1	ЛЭП-158 с ЛР-110кВ	1Г	4/72	1/72	06.10	07.13												72	8568		118	118
2	ЛЭП-Полимер с ЛР-110кВ	2Г	4/72	1/72	06.10	07.13												72	8568		118	118
3	Трансформатор 40,5 МВА	1Г	о рез. из	1/72	09.05	07.13												72	8568	208		208
4	Трансформатор 31,5 МВА	2Г	о рез. из	1/72	12.13	07.13												72	8568	208		208
5	Реакторы 6кВ	1Г	8/48	4/24	04.02	07.13												24	8592	20		20

6	Реакторы 6кВ	2Т	8/48	4/24	04.04	07.13					T/24							24	8592	20		20
7	ВМ ЛР-6кВ на 1 секцию	1Т	8/48	4/24	09.11	07.13					T/24							24	8616	22		22
8	ВМ ЛР-6кВ на 2 секцию	1Т	8/48	4/24	09.11	07.13					T/24							24	8616	22		22
9	ВМ ЛР-6кВ на 3 секцию	2Т	8/48	4/24	09.11	07.13					T/24							24	8616	22		22
10	ВМ ЛР-6кВ на 4 секцию	2Т	8/48	4/24	09.11	07.13					T/24							24	8616	22		22
11	Трансформатор ТСН-1	ТСН-1	8/48	4/24	10.10	09.04					T/24							24	8592	30		30
12	Трансформатор ТСН-2	ТСН-2	8/48	4/24	10.10	08.06					T/24							24	8616	30		30
13	Трансформатор ТСН-Р	ТСН-Р	8/48	4/24	10.10	08.06					T/24							24	8616	30		30
14	Ввод на п/ст 65	65А	8/48	4/24	10.10	04.05					T/24							24	8592	22		22
15	Ввод на п/ст 65	65Б	8/48	4/24	10.10	04.05					T/24							24	8592	22		22
16	Ввод на п/ст 66	66А	8/48	4/24	10.10	04.06					T/24							24	8592	22		22
17	Ввод на п/ст 66	66Б	8/48	4/24	10.10	04.06					T/24							24	8592	22		22
18	Ввод на п/ст 70	70А	8/48	4/24	11.04	12.08					T/24							24	8616	22		22
19	Ввод на п/ст 70	70Б	8/48	4/24	11.04	12.08					T/24							24	8616	22		22
20	Ввод на п/ст 75	75А	8/48	4/24	10.10	11.98					T/24							24	8616	22		22
21	Ввод на п/ст 75	75Б	8/48	4/24	10.10	11.98					T/24							24	8616	22		22
22	Выпрямительное устр-во ВУ	ВУ-1	6/24	3/24	07.10	07.07					T/24							24	8616	16		16
23	Выпрямительное устр-во ВУ	ВУ-2	6/24	3/24	07.10	07.07					T/24							24	8616	16		16
24	Выпрямительное устр-во ВУ	ВУ-3	6/24	3/24	07.10	07.07					T/24							24	8616	16		16
25	Выпрямительное устр-во ВУ	ВУ-4	6/24	3/24	07.10	07.07					T/24							24	8616	16		16
26	Вытяжной вентилятор	ВВ	8/48	1/24	07.13	06.09					T/24							24	8592	16		16
27	Электрокалорифер КРУ-6		8/48	1/24	07.13	06.09					T/24							24	8592	16		16
28	Щит вентиляции		8/48	1/24	07.13	06.09					T/24							24	8592	16		16
29	Щиты и сети освещения	ЩУ	8/48	1/24	07.13	06.09					T/24							24	8616	16		16
30	ТЕНы отопления ЩУ		8/48	1/24	07.13	06.09					T/24							24	8592	16		16
31	ВКЗ п/ст 102	ВКЗ	12/24	1/24	07.13	06.09					T/24							24	8616	8		8
32	НКЗ п/ст 102	НКЗ	12/24	1/24	07.13	06.09					T/24							24	8616	12		12
33	Щиты и сети освещения	КРУ-6	6/24	1/24	07.13	06.09					T/24							24	8616	16		16
34	Сеть освещения ОРУ-110		6/24	1/24	07.13	06.09					T/24							24	8616	16		16
П/ст 60																						
1	Щиты и сети освещения		6/24	1/24	10.08	10.13												24	8624		16	16
2	Вытяжной вентилятор	ВВ	6/24	1/24	10.08	10.13												24	8624		16	16
3	Распределительный пункт	РП-1	6/24	1/24	10.08	10.13												24	8624		16	16
4	Распределительный пункт	РП-2	6/24	1/24	10.08	10.13												24	8624	16		16
5	Проверка схемы АВР-6кВ	АВР		1/24		08.13												24	8632	8		8
6	Проверка схемы АВР-380В	АВР		1/24		08.13												24	8632	8		8
7	ВКЗ п/ст 60	ВКЗ	12/24	1/24	10.10	10.13												24	8632	8		8
П/ст 65																						
1	Ввод на 1 сек. 6кВ п/ст 65	65А	8/48	4/24	10.10	04.05					T/24							24	8616	22		22
2	Ввод на 2 сек. 6кВ п/ст 65	65Б	8/48	4/24	10.10	04.05					T/24							24	8616	22		22
3	Резервный ввод на 1сек. 6кВ	12Р-1	8/48	4/24	04.09	08.11					T/24							24	8616	22		22
4	Резервный ввод на 2сек. 6кВ	12Р-2	8/48	4/24	04.09	08.11					T/24							24	8616	22		22

5	Ввод на ТП-69	69А	8/48	4/24	04.09	04.11												24	8616	22		22
6	Ввод на ТП-69	69Б	8/48	4/24	04.09	04.11												24	8616	22		22
7	Фидер СВ-СР-6кВ	СВ-СР	8/48	4/24	04.09	04.05												48	8592		48	48
8	Ввод на ТП-64	64Б	8/48	4/24	04.09	04.05												48	8592		48	48
9	Выпрямительное устр-во ВА3-1	ВА3-1	6/24	3/24	04.06	04.09												24	8624	16		16
10	Выпрямительное устр-во ВА3-2	ВА3-2	6/24	3/24	04.06	04.09												24	8624	16		16
11	Щиты и сети освещения		12/24	1/24	04.11	04.13												24	8632	8		8
12	ВКЗ п/ст 65	ВКЗ	12/24	1/24	04.11	04.13												24	8616	16		16
13	Проверка схемы АВР-6кВ	АВР		1/24		04.12												24	8632	8		8
14	Проверка схемы АВР-380В	АВР		1/24		04.12												24	8632	8		8
П/ст 66																						
1	Ввод на 1 сек. 6кВ п/ст 66	66А	8/48	4/24	10.09	04.06												48	8592		48	48
2	Ввод на 2 сек. 6кВ п/ст 66	66Б	8/48	4/24	10.09	04.06												48	8592		48	48
3	Резервный ввод на 1сек. 6кВ	12Р-1	8/48	4/24	10.09	04.06												48	8592		48	48
4	Резервный ввод на 2сек. 6кВ	12Р-2	8/48	4/24	10.09	04.06												48	8592		48	48
5	Фидер СВ-СР-6кВ	СВ-СР	8/48	4/24	10.09	04.06												48	8592		48	48
6	Фидер трансформатора Т-1	Т-1	8/48	4/24	10.09	04.06												48	8592		48	48
7	Фидер трансформатора Т-2	Т-2	8/48	4/24	10.09	04.06												48	8592		48	48
8	Фидер тр-ра 68А	68А	8/48	4/24	10.09	04.06												48	8592		48	48
9	Щиты и сети освещения		6/24	1/24	10.09	04.11												24	8628	12		12
10	Проверка схемы АВР-6кВ	АВР		1/24		04.11												24	8624	16		16
11	Проверка схемы АВР-380В	АВР		1/24		04.11												24	8632	8		8
12	ВКЗ п/ст 66	ВКЗ	12/24	1/24	04.08	10.13												24	8624	16		16
13	Выпрямительное устр-во ВУ-1	ВУ-1	6/24	3/24	04.06	04.09												24	8618		22	22
14	Выпрямительное устр-во ВУ-2	ВУ-2	6/24	3/24	04.06	04.09												24	8618		22	22
П/ст 73																						
1	Резервный ввод на 1сек. 6кВ	12Р-1	8/48	4/24	06.02	08.11												24	8618	22		22
2	Резервный ввод на 2сек. 6кВ	12Р-2	8/48	4/24	06.02	08.11												24	8618	22		22
3	Фидер трансформатора Т-1	Т-1	8/48	4/24	05.09	04.05												24	8618	22		22
4	Фидер трансформатора Т-2	Т-2	8/48	4/24	06.09	04.05												24	8618	22		22
5	Фидер тр-ра 85А	85А	8/48	4/24	06.09	03.05												24	8618	22		22
6	Фидер тр-ра 85Б	85Б	8/48	4/24	06.09	03.05												24	8618	22		22
7	Выпрямительное устр-во ВУ-1	ВУ-1	6/24	3/24	04.06	04.09												24	8624	16		16
8	Выпрямительное устр-во ВУ-2	ВУ-2	6/24	3/24	04.06	04.09												24	8624	16		16
9	Щиты и сети освещения		6/24	1/24	04.06	04.13												24	8624	16		16
10	Проверка схемы АВР-6кВ	АВР		1/24		04.11												24	8624	16		16
11	Проверка схемы АВР-380В	АВР		1/24		04.13												24	8632	8		8
П/ст 75																						
1	Ввод на 1 сек. 6кВ п/ст 75	75А	8/48	4/24	10.05	10.10												48	8592		48	48
2	Ввод на 2 сек. 6кВ п/ст 75	75Б	8/48	4/24	11.05	10.10												48	8592		48	48
3	Фидер тр-ра Т-1	Т-1	8/48	4/24	10.10	10.05												48	8592		48	48
4	Фидер тр-ра Т-2	Т-2	8/48	4/24	10.10	10.05												48	8592		48	48

5	Фидер тр-ра 86А	86А	8/48	4/24	10.05	10.10												К/48		48	8592		48	48	
6	Фидер тр-ра 86Б	86Б	8/48	4/24	10.05	10.10													К/48		48	8592		48	48
7	Фидер тр-ра 87А	87А	8/48	4/24	10.05	10.10													К/48		48	8592		48	48
8	Фидер тр-ра 87Б	87Б	8/48	4/24	10.05	10.10													К/48		48	8592		48	48
9	Фидер тр-ра 88А	88А	8/48	4/24	10.05	10.10													К/48		48	8592		48	48
10	Фидер тр-ра 88Б	88Б	8/48	4/24	10.05	10.10													К/48		48	8592		48	48
11	Фидер тр-ра 121А	121А	8/48	4/24	10.05	10.10													К/48		48	8592		48	48
12	Фидер тр-ра 121Б	121Б	8/48	4/24	10.05	10.10													К/48		48	8592		48	48
13	Фидер тр-ра 74А	74А	8/48	4/24	10.05	10.10													К/48		48	8592		48	48
14	Выпрямительное устр-во ВУ-1	ВУ-1	6/24	3/24	10.12	04.09													Т/24		24	8624	16		16
15	Выпрямительное устр-во ВУ-2	ВУ-2	6/24	3/24	10.12	04.09													Т/24		24	8624	16		16
16	ВКЗ п/ст 75	ВКЗ	12/24	1/24	10.10	10.13													Т/24		24	8632	8		8
17	Щиты и сети освещения		6/24	1/24	07.08	06.09													К/24		24	8624		16	16
18	Проверка схемы АВР-6кВ	АВР		1/24		10.12													П/24		24	8624	16		16
19	Проверка схемы АВР-380В	АВР		1/24		10.12													П/24		24	8632	8		8
20	Проверка схемы ПМЗ-1 сек.	ПМЗ		1/24		10.12													П/24		24	8632	8		8
21	Проверка схемы ПМЗ-2 сек.	ПМЗ		1/24		10.12													П/24		24	8632	8		8
П/ст 10																									
1	Трансформатор ТД-10000/35	6ц	4/72	1/48	08.06	09.12																			
	ЛР, ВМ-35кВ.РВС,ВМ-6кВ																								
2	Трансформатор ТД-10000/35	7ц	4/72	1/48	08.06	09.12																			
	ЛР, ВМ-35кВ.РВС,ВМ-6кВ																								
3	Трансформатор ТД-5600/35	11г	4/72	1/48	08.06	09.12																			
	ЛР, ВМ-35кВ.РВС,ВМ-6кВ																								
4	Трансформатор ТД-5600/35	6г	4/72	1/48	08.06	09.12																			
	ЛР, ВМ-35кВ.РВС,ВМ-6кВ																								
5	Трансформатор ТД-5600/35	7цг	4/72	1/48	08.06	09.12																			
	ЛР, ВМ-35кВ.РВС,ВМ-6кВ																								
6	Фидер с. двигателя 800 кВт	агр.1	4/24	1/24	09.12	08.09																			
7	Фидер с. двигателя 800 кВт	агр.2	4/24	1/24	09.12	08.09																			
8	Фидер с. двигателя 800 кВт	агр.3	4/24	1/24	09.12	08.09																			
9	Фидер с. двигателя 800 кВт	агр.4	4/24	1/24	09.12	08.09																			
10	Фидер с. двигателя 800 кВт	агр.5	4/24	1/24	09.12	08.09																			
11	Фидер с. двигателя 800 кВт	агр.6	4/24	1/24	09.12	08.09																			
12	Фидер с. двигателя 800 кВт	агр.7	4/24	1/24	09.12	08.09																			
13	Фидер с. двигателя 800 кВт	агр.8	4/24	1/24	09.12	08.09																			

14	Фидер и тр-р ТМ-320/6	7	8/48	4/24	06.06	07.08													48	8592		48	48
15	Фидер и тр-р ТМ-160/6	14	8/48	4/24	08.04	07.08													48	8592		48	48
16	Фидер и тр-р ТМ-180/6	15	8/48	4/24	08.04	07.08													48	8592		48	48
17	Фидер	6ш	8/48	4/24	08.04	07.08													24	8592		16	16
18	Тр-р напряжения НОМ-6	ТН-1	8/48	4/24	08.06	07.08													24	8592		16	16
19	Тр-р напряжения НОМ-6	ТН-2	8/48	4/24	08.06	07.08													24	8592		16	16
20	Тр-р напряжения НОМ-6	ТН-Т	8/48	4/24	08.06	07.08													24	8592		16	16
21	Секция № 1-6кВ	С-1	8/48	4/24	08.08														48	8592		16	16
22	Секция № 1-6кВ	С-2	8/48	4/24	08.08														48	8592		16	16
23	Трансфер 6кВ	Тр.	8/48	4/24	08.08														48	8592		16	16
24	Щиты и сети освещения		6/24	1/24	07.08	08.09													24	8616		16	16
25	Фидер 209 связь с РП-6кВ	209	6/24	1/24	08.04	09.10													48	8592		16	16
РП-6																							
1	Фидер 1	1	8/48	4/24	08.02	09.10													48	8592		48	48
2	Фидер 2	2	8/48	4/24	08.02	09.10													48	8592		48	48
3	Фидер 4	4	8/48	4/24	08.02	09.10													48	8592		48	48
4	Фидер 8	8	8/48	4/24	08.02	09.10													48	8592		48	48
5	Фидер 12	12	8/48	4/24	08.02	09.10													48	8592		48	48
6	Фидер 13	13	8/48	4/24	08.02	09.10													48	8592		48	48
7	Связь с п/ст 10	209	8/48	4/24	08.02	09.10													48	8592		48	48
8	Ввод на 1 секцию 6 кВ	6т	4/72	1/48	07.08	08.10													48	8592		48	48
9	Ввод на 1 секцию 6 кВ	7цг	4/72	1/48	07.08	08.02													48	8592		48	48
10	Выпрямительное устр-во ВУ-1	ВУ-1	6/24	3/24		08.09													48	8614		16	16
11	Выпрямительное устр-во ВУ-2	ВУ-2	6/24	3/24		08.09													24	8624		16	16
12	Щиты и сети освещения		6/24	1/24	07.08	08.09													24	8614		16	16
13	ВКЗ п/ст 10	ВКЗ	12/24	1/24	07.08	08.09													24	8614		16	16
РУ-6кВ п/ст 10																							
(вспомогательное обор-ие)																							
1	ЭД дренажного насоса	1	4/24	1/24	10.06	09.12													24	8614	16		16
2	ЭД вентилятора	АВ-1	6/48	1/24	10.06	09.12													24	8614	16		16
3	ЭД вентилятора	АВ-2	6/48	1/24	10.06	09.12													24	8614	16		16
4	ЭД вентилятора	АВ-3	6/48	1/24	10.06	09.12													24	8614	16		16
5	ЭД вентилятора	АВ-4	6/48	1/24	10.06	09.12													24	8614	16		16
6	ЭД калорифера аккумуля.бат.	А-16	6/48	1/24	10.06	09.12													24	8614	16		16
7	Щиты и сети освещения	ЩРО-1	6/24	1/24	07.06	09.12													24	8614	16		16
8	Щиты и сети освещения	ЩРО-2	6/24	1/24	07.06	09.12													24	8614	16		16
9	Щиты и сети освещения	ЩАО	6/24	1/24	07.06	09.12													24	8614	16		16
10	Выпрямительное устр-во ВАЗП-1	ВАЗП-1	6/24	3/24	03.06	08.09													24	8614	16		16
11	Выпрямительное устр-во ВАЗП-2	ВАЗП-2	6/24	3/24	03.06	08.09													24	8614	16		16
12	Выпрямительное устр-во ВАЗП-3	ВАЗП-3	6/24	3/24	03.06	08.09													24	8614	16		16
13	Щит силовой	ф7	6/24		12.06														24	8614	16		16
14	Секция № 1 ЩСН ф7 380В	С-1	6/24		07.08														24	8614	16		16

15	Секция № 2 ЩСН ф14 380В	С-2	6/24		07.08												24	8614	16		16
16	Щит постоянного тока	ЩПТ	6/24		07.08												24	8614	16		16
17	Щит предуп. сигнализации	ЩПС		1/24		09.12											24	8614	16		16
18	Аккумуляторная батарея =220В	АБ	10/542	1/152	04.00	09.12											24	8616	24		24
19	Щиты и сети освещения		6/24	1/24	05.06	09.12											24	8628	12		12
20	ВКЗ п/ст 10	ВКЗ	12/24	1/24	05.06	09.12											24	8632	8		8
21	НКЗ п/ст 10	НКЗ	12/24	1/24	05.06	09.12											24	8632	8		8
	П/ст 6																				
1	Ввод с игумновской ТЭЦ	12ш	8/48	4/24	10.02	05.06											48	8592		48	48
2	Ввод с игумновской ТЭЦ	18ш	8/48	4/24	10.02	05.06											48	8592		48	48
3	Связь с п/ст 101	6ю	8/48	4/24	05.96	05.00											48	8592		48	48
4	Шинносоединительный ф 37	37	8/48	4/24	05.97	05.01											48	8592		48	48
5	Шинносоединительный ф 38	38	8/48	4/24	05.97	05.01											48	8592		48	48
6	Шинносоединительный ф 45	45	8/48	4/24	05.97	05.01											48	8592		48	48
7	Трансформатор световой	33	8/48	4/24	07.05	05.01											48	8592	32	48	48
8	Трансформатор световой	39	8/48	4/24	08.97	05.01											48	8592		48	48
9	Отходящий на п/ст 20	20а	8/48	4/24	06.04	05.98											48	8592		48	48
10	Отходящий на п/ст 20	20б	8/48	4/24	06.04	05.98											48	8592		48	48
11	Отходящий на п/ст 14	14А	8/48	4/24	06.04	05.98											48	8592		48	48

12	Щиты и сети освещения		6/24	1/24	05.06	09.12												24	8628	12		12
	П/ст 20																					
1	Щиты и сети освещения		6/24	1/24	05.06	09.12				T/24								24	8628	12		12
2	ВКЗ, НКЗ		3/24		08.01					T/24								24	8628	12		12

Начальник цеха электросетей и подстанций

М.А.Волков

Начальник участка по ремонту эл.оборудования

Е.К.Волков

Мастер по ремонту эл.оборудования

В.Н.Зотов

Подпункт "в" пункта 11 Стандартов раскрытия информации

Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

		Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Абзац. 2	Поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Абзац. 3	Заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Абзац. 4	Аннулированных заявок на технологическое присоединение	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
Абзац. 5	Выполненных присоединений и присоединенной мощности	0	1/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Примечание: наличие или отсутствие технической возможности технологического присоединения определяется величиной присоединяемой мощности и требуемой категорией надежности и определяется при поступлении заявки на технологическое присоединение.

Подпункт "е2" пункта 11 Стандартов раскрытия информации

об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию

Заявитель	о дате поступления заявки и ее регистрационном номере	о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий	о дате заключения договора	о ходе выполнения сетевой организацией технических условий	о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя	информация о составлении и подписании документов о технологическом присоединении
-	-	-	-	-	-	-